ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvements to roads, drains and other developmental works at Akshaya, Thirumala Nagara, Attur Layout, Santhosh Nagara, Muneshwara Layout, Sri Sai Layout, B sector and surrounding areas in ward no:03 & 04 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothana Grants (Package No-03) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/W.O/33/2022-23, dt:03-09-2022

2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to roads, drains and other developmental works at Akshaya, Thirumala Nagara, Attur Layout, Santhosh Nagara, Muneshwara Layout, Sri Sai Layout, B sector and surrounding areas in ward no:03 & 04 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothana Grants (Package No-03) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.2135.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:3-9-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:30-06-2023 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 122 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪು.ತಿ.ಸೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4/	Executive Engineer (YWC)ಗೆ ಮೇಲಿಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. (5) ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. (ಪ.ಪ.ಚ) (EE(YWC)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Improvements to roads, drains and other developmental works at Akshaya, Thirumala Nagara, Attur Layout, Santhosh Nagara, Muneshwara Layout, Sri Sai Layout, B sector and surrounding areas in ward no:03 & 04 of Yelahanka Division under Amruth Nagarothana Grants (Package No-03)
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	Rs.2135
4	Name of Contractor	Sri K Venkataraju
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/AG/31/22-23 Dt: 8/9/22
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/W.O/33/2022-23, dt:3-9-2022
7	Time limit orriginally fixed for completion	6 months
8	Date of application by the contractor for granting time extenstion	-
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	
10	Extension granted if any	- Nil -
	I	-
	II	-
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	-
12	Work carried out during 1st extension	-

13	Work carries out during 2nd extension	-
14	Work carries out during 3rd extension	-
15	Time now applied for	122 days
16	Date of recommanding time 2nd extension	-
17	Date of recommanding time 3rd extension	-
18	Weather the original application of the contractor is enclosed	-
19	Balance of remaining work	-
20	Probable time required for completion of remaining work	-
21	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	-
22	Weather notice as per clause of contract has been issued	-
23	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	-
24	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64